


|                                                                                   |                                  |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO            | <br>Versión: 4 |
|                                                                                   | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                   |

## INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN DEL LLANO

### INFORME No. III

#### 1er. Semestre de 2016

(Del 01 de Diciembre de 2015 al 30 de Junio de 2016)



|                                                                                   |                                  |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO            | <br>Versión: 4 |
|                                                                                   | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                   |

## INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGIÓN DEL LLANO

### INFORME No. III

#### 1er. Semestre de 2016

(Del 01 de Diciembre de 2015 al 30 de Junio de 2016)

#### PRESIDENTE

JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

Gobernador Departamento de Casanare

#### SECRETARIA TECNICA

JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ

Secretario de Planeación Departamento de Arauca

|                                                                                   |                                  |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO            | <br>Versión: 4 |
|                                                                                   | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                   |

## INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD REGION DEL LLANO

### INFORME No. III

#### 1er. Semestre de 2016

(Del 01 de Diciembre de 2015 al 30 de Junio de 2016)

### 1. CONSIDERACIONES GENERALES

El día 19 de Junio del año 2012, se realizó la instalación del OCAD Región del Llano como consta en el Acta No. 001 de 10 de Junio de 2012, los Departamentos que hacen parte de este OCAD son Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

El Sistema General de Regalías SGR es un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. La implementación del nuevo Sistema General de Regalías en los departamentos de la Región, ha concentrado grandes esfuerzos en la generación de capacidades en cada una de las Entidades Territoriales para el fortalecimiento en la formulación de proyectos enmarcadas en las exigencias técnicas y metodológicas establecidas en la normatividad de este sistema.

El Órgano Colegiado de Administración y decisión – OCAD Región del Llano ha realizado Treinta (30) sesiones, de estas veinte (20) presenciales y diez (10) de manera no presencial; en las cuales se han viabilizado, priorizado y aprobado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías Ochenta (80) proyectos por un valor aproximado de \$ 537.264.412.599,79 del Fondo de Compensación regional 60% y \$179.905.329.131,72 del Fondo de Desarrollo Regional.

### 2. OBJETIVO

Dar a conocer a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y los organismos de control, los resultados de la gestión pública con relación a los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR en el periodo comprendido del 1 de Diciembre de 2015 y el 30 de Junio de 2016.

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO                   | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

### 3. ALCANCE

Este informe, es elaborado para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 033 del 25 de Agosto de 2015 emitido por la Comisión rectora “Por el cual se establece el Alcance, requerimientos y condiciones para rendición de cuentas de los OCAD”.

Este documento presenta información detallada de los proyectos de inversión que fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD Región del Llano, sectores beneficiados, el impacto y pertinencia de cada uno de ellos dentro del territorio que han aportado al desarrollo de cada uno de los Departamentos que conforman esta región.

### 4. ESTRATEGIA DE DIVULGACION

La estrategia de comunicación establecida para la divulgación del presente informe de Rendición de Cuentas para este OCAD, se realizará a través de publicación del documento en la página del Departamento Nacional de Planeación en el link Mapa Regalía, en las páginas web de los siete (7) departamentos que conforman este OCAD así:

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Departamento de Arauca   | <a href="http://www.arauca.gov.co">www.arauca.gov.co</a>     |
| Departamento de Casanare | <a href="http://www.casanare.gov.co">www.casanare.gov.co</a> |
| Departamento de Guainía  | <a href="http://www.guainia.gov.co">www.guainia.gov.co</a>   |
| Departamento de Guaviare | <a href="http://www.guaviare.gov.co">www.guaviare.gov.co</a> |
| Departamento del Meta    | <a href="http://www.meta.gov.co">www.meta.gov.co</a>         |
| Departamento de Vaupés   | <a href="http://www.vaupes.gov.co">www.vaupes.gov.co</a>     |
| Departamento de Vichada  | <a href="http://www.vichada.gov.co">www.vichada.gov.co</a>   |

También se enviará a los principales medios de comunicación de cada Departamento mediante los jefes de prensa de cada Entidad con el fin de que la comunidad tenga fácil acceso a esta información y así garantizar la transparencia en el manejo de los Recursos del Sistema General de Regalías.

La Secretaria técnica habilitó el correo [rendicuentasocadregionllano@gmail.com](mailto:rendicuentasocadregionllano@gmail.com) con el objeto de recepcionar y responder las inquietudes de los ciudadanos frente al contenido del informe de rendición de cuentas, éste será atendido a partir de la fecha de publicación del informe (Agosto 16 de 2016) y estará abierto hasta el (15) de noviembre de 2016), tiempo en el cual serán atendidas dichas solicitudes.

|                                                                                   |                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>                | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los<br/>OCAD</b> |                                                                                                          |

## 5. MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

| No. | Nombre                           | Entidad                                  | Cargo                              | Nivel de Gobierno que representa |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | María Ximena Cadena Ordoñez      | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Viceministra General               | Gobierno Nacional                |
| 2.  | Dimitri Zaninovich Victoria      | Ministerio de Transporte                 | Viceministro de Infraestructura    | Gobierno Nacional                |
| 3.  | Jacquelin Romero Guio            | Ministerio de Medio Ambiente             | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Gobierno Nacional                |
| 4.  | Camilo Ernesto Lloreda           | DNP                                      | Coordinador General SGR            | Gobierno Nacional                |
| 5.  | Ricardo Alvarado Bestene         | Departamento de Arauca                   | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 6.  | Josué Alirio Barrera Rodríguez   | Departamento de Casanare                 | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 7.  | Javier Eliecer Zapata Parrado    | Departamento de Guainía                  | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 8.  | Nebio de Jesús Echeverry Cadavid | Departamento de Guaviare                 | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 9.  | Claudia Marcela Amaya García     | Departamento del Meta                    | Gobernadora                        | Gobierno Departamental           |
| 10. | Jesús María Vásquez Caicedo      | Departamento de Vaupés                   | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 11. | Luis Carlos Álvarez Morales      | Departamento de Vichada                  | Gobernador                         | Gobierno Departamental           |
| 12. | Lennin Pastrana Vergel           | Municipio Fortul-Arauca                  | Alcalde                            | Gobierno Municipal               |
| 13. | Hernán Darío Camacho Sarmiento   | Municipio de Tame-Arauca                 | Alcalde                            | Gobierno Municipal               |
| 14. | Anderson Bernal                  | Municipio de Orocue-Casanare             | Alcalde                            | Gobierno Municipal               |
| 15. | Bernardo Pérez Fonseca           | Municipio de Chameza – Casanare          | Alcalde                            | Gobierno Municipal               |

|                                                                                   |                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>                | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los<br/>OCAD</b> |                                                                                                          |

|            |                                 |                                      |                               |                    |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>16.</b> | Camilo Andrés Puentes Garzón    | Municipio de Inírida - Guainía       | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>17.</b> | Efraín Rivera Roldan            | Municipio de San José del Guaviare   | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>18.</b> | Oscar Eduardo Ospina            | Municipio de El Retorno- Guaviare    | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>19.</b> | Luis Felipe Piñeros Rojas       | Municipio de Cabuyaro-Meta           | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>20.</b> | Juan Carlos Mendoza Rendán      | Municipio e Granada-Meta             | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>21.</b> | Daniel Bernal Córdoba           | Municipio de Mitú - Vaupés           | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>22.</b> | Doris Liszey Villegas Chara     | Municipio de Taraira - Vaupés        | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>23.</b> | Hermenegildo Beltrán Sosa       | Municipio de Cumaribo - Vichada      | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>24.</b> | William Enrique Santana Tarache | Municipio de Santa Rosalía - Vichada | Alcalde                       | Gobierno Municipal |
| <b>25.</b> | Wilmar Orlando Barbosa Rozo     | Municipio de Villavicencio           | Alcalde<br>Ciudades Capitales | Gobierno Municipal |

## SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

| No.       | Nombre Completo             | Entidad a la que representa |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | JOSE ALI DOMINGUEZ MARTINEZ | Departamento de Arauca      |



|                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                                                                                                        | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

## PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:


|              | SALDO DISPONIBLE                                |                          |                           | APROBACIONES                              |                         |                          | TOTAL DISPONIBLE          |                          |                           |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|              | Saldo a Diciembre 01 de 2015+ Asignaciones 2016 |                          |                           | de Diciembre 1 de 2015 a Junio 30 de 2016 |                         |                          | Saldo a Junio 30 de 2016  |                          |                           |
| Departamento | FCR 60%                                         | FDR                      | Total                     | FCR 60%                                   | FDR                     | Total                    | FCR 60%                   | FDR                      | Total                     |
| Arauca       | 43.683.932.086,49                               | 0,00                     | 43.683.932.086,49         | 12.648.188.373,00                         |                         | 12.648.188.373,00        | 31.035.743.713,49         | 0,00                     | 31.035.743.713,49         |
| Casanare     | 25.773.190.264,01                               | 0,46                     | 25.773.190.264,47         | 18.285.201.571,00                         |                         | 18.285.201.571,00        | 7.487.988.693,01          | 0,46                     | 7.487.988.693,47          |
| Guainía      | 13.797.081.455,04                               | 5.865.197.267,55         | 19.662.278.722,60         | -6.498.897.998,00                         | 0,00                    | -6.498.897.998,00        | 20.295.979.453,04         | 5.865.197.267,55         | 26.161.176.720,60         |
| Guaviare     | 18.085.188.426,88                               | 10.573.545.298,08        | 28.658.733.724,96         |                                           | 524.208.000,00          | 524.208.000,00           | 18.085.188.426,88         | 10.049.337.298,08        | 28.134.525.724,96         |
| Meta         | 20.302.311.328,69                               | 14.789.318.497,08        | 35.091.629.825,77         | 7.356.524.596,00                          | 2.549.048.601,00        | 9.905.573.197,00         | 12.945.786.732,69         | 12.240.269.896,08        | 25.186.056.628,77         |
| Vaupés       | 13.533.385.815,79                               | 5.702.470.949,84         | 19.235.856.765,62         |                                           |                         | 0,00                     | 13.533.385.815,79         | 5.702.470.949,84         | 19.235.856.765,62         |
| Vichada      | 23.315.858.226,94                               | 13.138.562.731,92        | 36.454.420.958,86         | 2.771.362.222,00                          | 2.763.167.412,00        | 5.534.529.634,00         | 20.544.496.004,94         | 10.375.395.319,92        | 30.919.891.324,86         |
| <b>Total</b> | <b>158.490.947.603,83</b>                       | <b>50.069.094.744,94</b> | <b>208.560.042.348,77</b> | <b>34.562.378.764,00</b>                  | <b>5.836.424.013,00</b> | <b>40.398.802.777,00</b> | <b>123.928.568.839,83</b> | <b>44.232.670.731,94</b> | <b>168.161.239.571,77</b> |

## PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

| BPIN          | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                             | DEPARTAMENTO | SECTOR                           | FCR_60                | FDR                  | VALOR TOTAL SGR       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2015000070035 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                          | ARAUCA DPTO  | TRANSPORTE                       | 12.648.188.373        | -                    | 12.648.188.373        |
| 2016000070001 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | CASANARE     | EDUCACION                        | 18.285.201.571        | -                    | 18.285.201.571        |
| 2015000070034 | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUÍA                                                                                       | GUAVIARE     | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | -                     | 524.208.000          | 524.208.000           |
| 2015000070030 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META                                                                                             | META         | VIVIENDA                         | -                     | 2.549.048.601        | 2.549.048.601         |
| 2015000070031 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDAS SALUDABLES, DISPERSAS EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META                                                 | META         | VIVIENDA                         | 3.464.025.596         | -                    | 3.464.025.596         |
| 2015000070033 | DESARROLLO DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META                                                       | META         | SALUD Y PROTECCION SOCIAL        | 3.892.499.000         | -                    | 3.892.499.000         |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                                                                                                                 |              |                                  | <b>38.289.914.539</b> | <b>3.073.256.601</b> | <b>41.363.171.141</b> |

|                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | OCAD REGION DEL LLANO            | <br>Versión: 4 |
|                                                                                                                                                                        | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                   |

#### VALOR TOTAL SGR POR DEPARTAMENTO



| DEPARTAMENTO         | Suma de VALOR TOTAL SGR     |
|----------------------|-----------------------------|
| ARAUCA DPTO          | \$ 12.648.188.372,77        |
| CASANARE             | \$ 18.285.201.571,00        |
| GUAVIARE             | \$ 524.208.000,00           |
| META                 | \$ 9.905.573.197,14         |
| <b>Total general</b> | <b>\$ 41.363.171.140,91</b> |

#### VALOR TOTAL SGR POR SECTOR



| SECTOR                           | Suma de VALOR TOTAL SGR     |
|----------------------------------|-----------------------------|
| AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | \$ 524.208.000,00           |
| EDUCACION                        | \$ 18.285.201.571,00        |
| SALUD Y PROTECCION SOCIAL        | \$ 3.892.499.000,00         |
| TRANSPORTE                       | \$ 12.648.188.372,77        |
| VIVIENDA                         | \$ 6.013.074.197,14         |
| <b>Total general</b>             | <b>\$ 41.363.171.140,91</b> |



|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

Proyecto No. 1:

| ITEM                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                                       | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Código BPIN</b>                                               | 2015000070034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valor total del proyecto</b>                                  | \$ 536.208.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sector de inversión</b>                                       | Medio Ambiente y Riesgo - Atención de desastres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor total SGR</b>                                           | \$ 524.208.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valor total otras fuentes</b>                                 | \$12.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tiempo de ejecución</b>                                       | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente de Financiación SGR</b>                                | FDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DE GUAVIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DE GUAVIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>     | 39 Puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b>   | Marzo 10 de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                      | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0%<br>14 julio de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                  | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0%<br>14 de julio de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>              | Acuerdo No.0013 de 2016 (Diciembre 16 de 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observaciones</b>                                             | <p>En proceso de Contratación:</p> <p>A la fecha no ha iniciado el proceso contractual, dado que fue necesario realizar un proceso de verificación de especificaciones técnicas de las cotizaciones con las cuales se elaboró el proyecto, verificando que el vehículo allí contemplado aún se encuentre en el mercado, garantizando de esta manera que contaremos con la participación de diferentes oferentes una vez se publique el proceso de selección requerido.</p> <p>Luego de este proceso de verificación, se procedió a la elaboración de los estudios previos del proceso de</p> |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>adquisición de la máquina de bomberos, los cuales fueron aprobados en el mes de Mayo y posteriormente se expidió el Certificado de Disponibilidad CDP No 1508 del 27 de Mayo de 2016 para la compra de la Maquina.</p> <p>Con esta información en el mes de agosto se continuara con el trámite de elaboración de Pliego de Condiciones para la Publicación del respectivo proceso de Selección que permita el cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto.</p> |
| <b>Impacto</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor Conservación de hectáreas de bosques, afectadas por incendios forestales y protección a vidas humanas.</li> <li>Cuerpo de Bomberos Voluntarios fortalecidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pertinencia</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la capacidad de respuesta del Cuerpo de bomberos voluntarios, frente a la atención de emergencias</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Registro Fotográfico y/o ubicación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Proyecto No. 2:

| ITEM                                                             | Descripción                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                                       | 2015000070035                                                                                                          |
| <b>Código BPIN</b>                                               | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| <b>Valor total del proyecto</b>                                  | \$12.648.188.373,00                                                                                                    |
| <b>Sector de inversión</b>                                       | Transporte - Red urbana                                                                                                |
| <b>Valor total SGR</b>                                           | \$12.648.188.373,00                                                                                                    |
| <b>Valor total otras fuentes</b>                                 | 0,00                                                                                                                   |
| <b>Tiempo de ejecución</b>                                       | 6 MESES                                                                                                                |
| <b>Fuentes de Financiación SGR</b>                               | FCR 60%                                                                                                                |
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                                                                 |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                                                                 |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>   | 54,90 Puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b> | Diciembre 29 de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                    | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% con corte Julio 15 de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% con corte Julio 15 de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>            | Acuerdo No. 013 de 2015 (Diciembre 16 de 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Observaciones</b>                                           | Contratado<br>No. Contrato- Obra 164 de 23 de Junio de 2016<br>No. Contrato – Interventoria 188 de 29 de Junio de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impacto</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Urbanización Ciudadela del castillo (Saravena) 1587, 18 metros de Pavimento ,y 1672,54 metro en de andenes.</li> <li>Urbanización San José ( Cravo Norte ) 1029,28 metros de pavimento y 2450,61 metros en Construcción de andenes.</li> <li>Urbanización Varia Veredas (Tame) 543,04 metros de Pavimento y 516,1 en Andenes.</li> <li>Urbanización Saman ( Tame 380,5 metros de pavimento y 737,42 en construcción de Andenes.</li> </ul> |
| <b>Pertinencia</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto está acorde a las condiciones y necesidades del Departamento de Arauca, articulado con los planes regionales y locales. Contribuye al mejoramiento de las condiciones deficientes de la infraestructura vial de la red urbana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Registro fotográfico</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                  |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                          |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

### Proyecto No. 3:

| ITEM                                                             | Descripción                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                                       | DESARROLLO DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META                                                              |
| <b>Código BPIN</b>                                               | 2015000070033                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor total del proyecto</b>                                  | \$ 3.892.499.000,00                                                                                                                                                                    |
| <b>Sector de inversión</b>                                       | Salud - Prestación de servicios de salud                                                                                                                                               |
| <b>Valor total SGR</b>                                           | \$ 3.892.499.000,00                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor total otras fuentes</b>                                 | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiempo de ejecución</b>                                       | 9 MESES                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuentes de Financiación SGR</b>                               | FCR 60%                                                                                                                                                                                |
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                  |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                  |
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>     | 46,80 Puntos                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b>   | Junio 20 de 2016                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                      | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Con corte Julio 15 de 2016                                                                                                                   |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                  | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Con corte Julio 15 de 2016                                                                                                                   |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>              | Acuerdo No. 015 de Marzo 14 de 2016                                                                                                                                                    |
| <b>Observaciones</b>                                             | SIN CONTRATAR:                                                                                                                                                                         |
| <b>Impacto</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>600 niños y niñas entre 6 y 12 meses</li> <li>1.850 niños y niñas entre 1 y 5 años</li> <li>550 mujeres gestantes y madres lactantes</li> </ul> |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO                   | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertinencia</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto contribuye a la disminución del riesgo de mortalidad materno-fetal, parto prematuro, insuficiencia cardíaca para la madre y el feto, defectos del tubo neural, entre otros. Igualmente evita las secuelas para otras etapas de la vida, tales como trastornos en el aprendizaje, alteraciones en el crecimiento y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la edad adulta .</li> </ul> |
| <b>Registro fotográfico y/o Ubicación</b> | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Proyecto No. 4:**


| ITEM                               | Descripción                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>         | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDAS SALUDABLES, DISPERSAS EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |
| <b>Código BPIN</b>                 | 2015000070031                                                                                                                   |
| <b>Valor total del proyecto</b>    | \$ 3.464.025.596,00                                                                                                             |
| <b>Sector de inversión</b>         | Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana                                                                                  |
| <b>Valor total SGR</b>             | \$ 3.464.025.596,00                                                                                                             |
| <b>Valor total otras fuentes</b>   | 0,00                                                                                                                            |
| <b>Tiempo de ejecución</b>         | 12 Meses                                                                                                                        |
| <b>Fuentes de Financiación SGR</b> | FCR 60%                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>     | 52,10 Puntos                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b>   | PENDIENTE POR ENTREGAR DOCUMENTOS REQUISITOS PREVIOS                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                      | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Julio 15 de 2016                                                                                                                                                              |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                  | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Julio 15 de 2016                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>              | Acuerdo 015 de Marzo 14 de 2016                                                                                                                                                                                         |
| <b>Observaciones</b>                                             | PENDIENTE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS ACTO CONTRACTUAL                                                                                                                                                              |
| <b>Impacto</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se construirán 672 mejoramientos de viviendas, el cual beneficiará a población en condición de vulnerabilidad. El proyecto beneficiará aproximadamente 3.360 personas</li> </ul> |
| <b>Pertinencia</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir el déficit cualitativo de vivienda en 16 municipios del Departamento del Meta</li> </ul>                                                                               |
| <b>Registro Fotográfico y/o Ubicación</b>                        |                                                                                                                                     |




|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |



#### Proyecto No. 5:

| ITEM                                                             | Descripción                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>                                       | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META |
| <b>Código BPIN</b>                                               | 2015000070030                                                                       |
| <b>Valor total del proyecto</b>                                  | \$ 2.549.048.601,00                                                                 |
| <b>Sector de inversión</b>                                       | Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda urbana                                      |
| <b>Valor total SGR</b>                                           | \$ 2.549.048.601,00                                                                 |
| <b>Valor total otras fuentes</b>                                 | 0,00                                                                                |
| <b>Tiempo de ejecución</b>                                       | 12 MESES                                                                            |
| <b>Fuentes de Financiación SGR</b>                               | FDR                                                                                 |
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DEL META                                                               |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DEL META                                                               |
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>     | 40,80 Puntos                                                                        |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b>   | PENDEINTE POR ENTREGAR DOCUMENTOS REQUISITOS PREVIOS                                |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                      | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Julio 15 de 2016                          |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                  | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Julio 15 de 2016                          |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>              | Acuerdo No. 015 de Marzo 14 de 2016                                                 |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO                   | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observaciones</b>                      | PENDIENTE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS ACTO CONTRACTUAL                                                                                                                                                          |
| <b>Impacto</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se construirán 344 mejoramientos de viviendas, beneficiando a la población en condición de vulnerabilidad. El proyecto beneficiará aproximadamente 1720 personas.</li> </ul> |
| <b>Pertinencia</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuir el déficit cualitativo de vivienda en 8 municipios del Departamento del Meta</li> </ul>                                                                            |
| <b>Registro Fotográfico y/o ubicación</b> |                                              |

#### Proyecto No. 6:

| ITEM                            | Descripción                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>      | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA "ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
| <b>Código BPIN</b>              | 2016000070001                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor total del proyecto</b> | \$ 18.285.201.571,00                                                                                                                                                             |
| <b>Sector de inversión</b>      | Educación - Preescolar y Básica y Media                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor total SGR</b>                                           | \$ 18.285.201.571,00                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor total otras fuentes</b>                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiempo de ejecución</b>                                       | 8 MESES                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuentes de Financiación SGR</b>                               | FCR 60%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Entidad pública designada como ejecutora</b>                  | DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entidad pública responsable de contratar la interventoría</b> | DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)</b>     | 50,60 Puntos                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha Cumplimiento Requisitos Previos Etapa Contractual</b>   | Junio 3 de 2016                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado de ejecución físico (GESPROY)</b>                      | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Junio 9 de 2016                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado de ejecución financiero (GESPROY)</b>                  | Fecha de corte del reporte de GESPROY: 0% Junio 9 de 2016                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto</b>              | Acuerdo No. 3 de Mayo 26 de 2016                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Observaciones</b>                                             | En proceso de Contratación:<br>Se encuentra adjudicado, en protocolización de la minuta del contrato de Prestación de transporte y de interventoría                                                                                                            |
| <b>Impacto</b>                                                   | El proyecto tiene un impacto en el cierre de brechas en lo relacionado con Cobertura neta educación media objetivo llegar en promedio al 70% en los 18 municipios no certificados en educación del Departamento.                                               |
| <b>Pertinencia</b>                                               | El proyecto es pertinente para el departamento de Casanare y los 18 municipios no certificados en Educación, al pertenecer a un sector prioritario, además apunta al logro de metas de producto del orden departamental y metas de impacto del orden nacional. |

|                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | OCAD REGION DEL LLANO            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                                                                                                        | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Registro Fotográfico</p> | <br> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OTRAS DECISIONES

### Ajustes:

1.

| ITEM                     | Descripción                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto      | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL MENOR INFRACITOR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ORINOQUÍA |
| Código BPIN              | 2012000070010                                                                                                                     |
| Valor total del proyecto | \$8.669.372.065,00                                                                                                                |
| Tipo de ajuste           | Incremento en el valor inicial del proyecto                                                                                       |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                           |                           |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                           |                           |
| Fondo de Desarrollo Regional              |                                    |                           |                           |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$6.500.000.000,00                 |                           | \$6.500.000.000,00        |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                           |                           |
| Incentivo a la producción                 |                                    |                           |                           |
| Otras fuentes                             |                                    | \$2.169.372.065,00        | \$2.169.372.065,00        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$6.500.000.000,00</b>          | <b>\$2.169.372.065,00</b> | <b>\$8.669.372.065,00</b> |

2.

| ITEM                     | Descripción                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto      | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE RÍO CASANARE EN LOS SITIOS DENOMINADOS CASERÍO Y PUENTE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| Código BPIN              | 2013000070024                                                                                                                                                  |
| Valor total del proyecto | \$ 10.997.464.671,00                                                                                                                                           |
| Tipo de ajuste           | Incremento en el valor inicial del proyecto                                                                                                                    |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                           |                             |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                           |                             |
| Fondo de Desarrollo Regional              |                                    |                           |                             |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$7.350.000.000,00                 |                           | \$7.350.000.000,00          |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                           |                             |
| Incentivo a la producción                 |                                    |                           |                             |
| Otras fuentes                             |                                    | \$3.647.464.670,00        | \$3.647.464.670,00          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$7.350.000.000,00</b>          | <b>\$3.647.464.670,00</b> | <b>\$ 10.997.464.671,00</b> |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

3.

| ITEM                            | Descripción                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>      | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE PTO CARREÑO Y LA PRIMAVERA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA |
| <b>Código BPIN</b>              | 2014000070034                                                                                                                  |
| <b>Valor total del proyecto</b> | \$722,339,690,00                                                                                                               |
| <b>Tipo de ajuste</b>           | Disminución en el valor, Disminución en uno de los productos                                                                   |

| Fuente de financiación                           | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Asignaciones directas</b>                     |                                    |                           |                  |
| <b>Fondo de Compensación Regional</b>            |                                    |                           |                  |
| <b>Fondo de Desarrollo Regional</b>              | \$730.534.500,00                   | (\$8.194.810,00)          | \$722,339,690,00 |
| <b>Fondo de Compensación Regional (60%)</b>      |                                    |                           |                  |
| <b>Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |                                    |                           |                  |
| <b>Incentivo a la producción</b>                 |                                    |                           |                  |
| <b>Otras fuentes</b>                             |                                    |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | \$730.534.500,00                   | (\$8.194.810,00)          | \$722,339,690,00 |

4.

| ITEM                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>      | CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA                                                                                              |
| <b>Código BPIN</b>              | 2013000070014                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor total del proyecto</b> | \$4.818.275.937,00                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo de ajuste</b>           | Disminución de la Cantidad de beneficiarios superior 10% de 450 a 337 y disminución meta indicador de producto la cual paso de 100 viviendas a 75 viviendas. Ocasionalmente por que al momento de presentar los pliegos se dio un desequilibrio económico. |



|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                           |                           |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                           |                           |
| Fondo de Desarrollo Regional              | \$3.000.000.000,00                 |                           | \$3.000.000.000,00        |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$1.814.275.937,00                 |                           | \$1.814.275.937,00        |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                           |                           |
| Incentivo a la producción                 |                                    |                           |                           |
| Otras fuentes                             | \$4.000.000,00                     |                           | \$4.000.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$4.818.275.937,00</b>          |                           | <b>\$4.818.275.937,00</b> |

5.

| ITEM                     | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto      | FORTALECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES USUARIOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADO EN ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO |
| Código BPIN              | 2014000070021                                                                                                                                                                                                    |
| Valor total del proyecto | \$ 19.058.709.497,00                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de ajuste           | Incremento en el valor inicial del proyecto y aumento en los días de prestación de servicio                                                                                                                      |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final         |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                           |                     |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                           |                     |
| Fondo de Desarrollo Regional              | \$8.255.162.432,00                 | \$1.897.123.183,00        | \$10.152.285.615,00 |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$7.009.300.699,00                 | \$1.897.123.183,00        | \$8.906.423.882,00  |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                           |                     |
| Incentivo a la producción                 |                                    |                           |                     |
| Otras fuentes                             |                                    |                           |                     |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|              |                     |                    |                     |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | \$15.264.463.131,00 | \$3.794.246.366,00 | \$19.058.709.497,00 |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|

6.

| ITEM                            | Descripción                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>      | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES, URBANO MARGINALES Y URBANAS DE LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA |
| <b>Código BPIN</b>              | 2014000070005                                                                                                                                             |
| <b>Valor total del proyecto</b> | \$ 5.247.292.323,00                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de ajuste</b>           | Incremento en el valor inicial del proyecto y aumento en los días de prestación de servicio                                                               |

| Fuente de financiación                           | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Asignaciones directas</b>                     |                                    |                           |                     |
| <b>Fondo de Compensación Regional</b>            |                                    |                           |                     |
| <b>Fondo de Desarrollo Regional</b>              |                                    | \$874.239.039,00          | \$874.239.039,00    |
| <b>Fondo de Compensación Regional (60%)</b>      | \$3.498.814.245,00                 | \$874.239.039,00          | \$4.373.053.284,00  |
| <b>Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |                                    |                           |                     |
| <b>Incentivo a la producción</b>                 |                                    |                           |                     |
| <b>Otras fuentes</b>                             |                                    |                           |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | \$3.498.814.245,00                 | \$1.748.478.078,00        | \$ 5.247.292.323,00 |

7.

| ITEM                            | Descripción                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto</b>      | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDADELA EDUCATIVA MITÚ, VAUPÉS, ORINOQUÍA |
| <b>Código BPIN</b>              | 2014000070008                                                                                                                                   |
| <b>Valor total del proyecto</b> | \$ 15.932.563.071,00                                                                                                                            |
| <b>Tipo de ajuste</b>           | Incremento en el valor inicial del proyecto                                                                                                     |

|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                           |                             |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                           |                             |
| Fondo de Desarrollo Regional              |                                    |                           |                             |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$13.116.568.240,00                |                           | \$13.116.568.240,00         |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                           |                             |
| Incentivo a la producción                 |                                    |                           |                             |
| Otras fuentes                             |                                    | \$2.815.994.831,00        | \$2.815.994.831,00          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$13.116.568.240,00</b>         | <b>\$2.815.994.831,00</b> | <b>\$ 15.932.563.071,00</b> |

#### Liberación de recursos:

| ITEM                                        | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto                         | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA                                                                                                 |
| Código BPIN                                 | 2015000070011                                                                                                                                                                                   |
| Valor total del proyecto                    | \$ 6.498.897.998,00                                                                                                                                                                             |
| Justificación de la solicitud de liberación | Solicitud liberación total de recursos justificado en la inviabilidad del proyecto por incremento en más del 50% del valor inicial del proyecto debido a altos costos e materiales y transporte |

| Fuente de financiación                    | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor a liberar solicitado | Valor Final   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Asignaciones directas                     |                                    |                            |               |
| Fondo de Compensación Regional            |                                    |                            |               |
| Fondo de Desarrollo Regional              |                                    |                            |               |
| Fondo de Compensación Regional (60%)      | \$ 6.498.897.998,00                | \$ 6.498.897.998,00        | \$0,00        |
| Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación |                                    |                            |               |
| Otras fuentes                             |                                    |                            |               |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>\$ 6.498.897.998,00</b>         | <b>\$ 6.498.897.998,00</b> | <b>\$0,00</b> |

|                                                                                   |                                             |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO                       | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los<br/>OCAD</b> |                                                                                                          |

## ANEXOS

- Cualquier documento que el OCAD estime conveniente para soportar la información consignada en el presente informe.

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

**PROYECTOS APROBADOS DE VIGENCIA 2012 HASTAS 30 DE JULIO DE 2016**

| BPIN          | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                              | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA       | SECTOR                           | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | ESTADO                  | FECHA APROBACIÓN | DIRECTAS | FCR_40 | FCR_60        | FDR | FCTE | VALOR TOTAL SGR | VALOR NACIÓN | VALOR OTROS   | VALOR TOTAL PROYECTO |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------|--------|---------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 2012000070006 | RESTAURACIÓN ECOLOGIA PARTICIPATIVA COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, FAUNISTICOS Y FLORISTICOS EN LAS AREAS EN LAS AREAS DE INFLUENCIA COSTADO ORIENTAL PARQUE NACIONAL EL COCUY DEPARTAMENTO DE ARAUCA | ARAUCA DPTO  | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 96            | 87                | CONTINUADO EN EJECUCIÓN | 1/10/2012        | -        | -      | 1.163.995.155 | -   | -    | 1.163.995.155   | 51.905.690   | -             | 1.215.900.845        |
| 2012000070010 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL MENOR INFRACTOR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ORINOQUIA                                                                                                 | ARAUCA DPTO  | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | JUSTICIA Y DEL DERECHO           | 0             | 52                | CONTINUADO EN EJECUCIÓN | 15/05/2013       | -        | -      | 6.500.000.000 | -   | -    | 6.500.000.000   | -            | 2.169.372.065 | 8.669.372.065        |
| 2013000070024 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE RÍO CASANARE EN LOS SITIOS DENOMINADOS CASERÍO Y PUENTE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                                   | ARAUCA DPTO  | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 100           | 79                | TERMINADO               | 16/12/2015       | -        | -      | 2.000.000.000 | -   | -    | 2.000.000.000   | -            | 8.997.464.671 | 10.997.464.671       |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                          |             |                         |           |     |    |                                        |            |               |   |                |   |   |                |   |                |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----|----|----------------------------------------|------------|---------------|---|----------------|---|---|----------------|---|----------------|----------------|
|                   | O DE ARAUCA                                                                                                                              |             |                         |           |     |    |                                        |            |               |   |                |   |   |                |   |                |                |
| 20130000<br>70045 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVERA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ETAPA I | ARAUCA DPTO | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | VIVIENDA  | 0   | 33 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/06/2015 | 9.462.812.539 | - | 24.311.027.168 | - | - | 33.773.839.707 | - | 20.712.396.293 | 54.486.236.000 |
| 20130000<br>70055 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                      | ARAUCA DPTO | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | EDUCACIÓN | 100 | 98 | TERMI<br>NADO                          | 7/01/2014  | -             | - | 11.593.066.870 | - | - | 11.593.066.870 | - | -              | 11.593.066.870 |
| 20150000<br>70001 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 2015                                 | ARAUCA DPTO | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | EDUCACIÓN | 100 | 99 | TERMI<br>NADO                          | 11/03/2015 | -             | - | 7.997.738.619  | - | - | 7.997.738.619  | - | -              | 7.997.738.619  |
| 20150000<br>70025 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO                     | ARAUCA DPTO | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | EDUCACIÓN | 30  | 61 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 11/09/2015 | -             | - | 7.616.528.480  | - | - | 7.616.528.480  | - | -              | 7.616.528.480  |



|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
| <br><b>REGION DEL LLANO</b>     | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                  |             |                           |                           |     |    |                          |            |   |   |                |   |   |                |   |               |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|----|--------------------------|------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---------------|----------------|
|                   | O DE ARAUCA                                                                                                                                      |             |                           |                           |     |    |                          |            |   |   |                |   |   |                |   |               |                |
| 20150000<br>70035 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA                           | ARAUCA DPTO | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA   | TRANSPORTE                | 0   | 0  | SIN CONT RATAR           | 16/12/2015 | - | - | 12.648.188.373 | - | - | 12.648.188.373 | - | -             | 12.648.188.373 |
| 20120000<br>70018 | AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA SABANALARGA - LA YE - PORVENIR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUÍA          | CASANARE    | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | TRANSPORTE                | 37  | 85 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 7/01/2014  | - | - | 31.212.331.433 | - | - | 31.212.331.433 | - | -             | 31.212.331.433 |
| 20130000<br>70001 | CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE YOPAL DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUÍA | CASANARE    | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 87  | 71 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | 9.035.513.941  | - | - | 9.035.513.941  | - | 1.950.814.023 | 10.986.327.964 |
| 20140000<br>70025 | CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA YOPAL-EL ALGARROBO - OROCUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO                            | CASANARE    | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | TRANSPORTE                | 100 | 95 | TERMINADO                | 11/03/2015 | - | - | 23.335.518.517 | - | - | 23.335.518.517 | - | -             | 23.335.518.517 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |                |   |    |                                        |            |                |   |                |             |   |                |   |                |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|---|----|----------------------------------------|------------|----------------|---|----------------|-------------|---|----------------|---|----------------|----------------|
|                   | DE YOPAL, DEPARTAMENT<br>O DE<br>CASANARE,<br>ORINOQUÍA                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                          |                |   |    |                                        |            |                |   |                |             |   |                |   |                |                |
| 20140000<br>70026 | ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS PARA<br>LA<br>CONSTRUCCIÓN<br>DE DOS<br>PUENTES<br>VEHICULARES<br>SOBRE EL RIO<br>CASANARE Y<br>DOS TRAMOS<br>DE VÍA PARA<br>COMUNICAR<br>LOS MUNICIPIOS<br>DE HATO<br>COROZAL,<br>PUERTO<br>RONDON Y<br>CRAVO NORTE<br>EN LOS<br>DEPARTAMENT<br>OS DE ARAUCA<br>Y CASANARE. | CASANA<br>RE | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>CASAN<br>ARE | TRANSP<br>ORTE | 0 | 0  | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 20/01/2015 | -              | - | -              | 908.704.250 | - | 908.704.250    | - | -              | 908.704.250    |
| 20150000<br>70014 | MEJORAMIENTO<br>A NIVEL DE<br>PAVIMENTO DE<br>LA VIA CENTRAL<br>DE CASANARE,<br>ETAPA 1<br>SECTOR<br>SOCEAGRO -<br>VEREDA LA<br>ESMERALDA,<br>MUNICIPIOS DE<br>VILLANUEVA Y<br>TAURAMENA,<br>DEPARTAMENT<br>O DE<br>CASANARE,<br>ORINOQUIA                                                         | CASANA<br>RE | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>CASAN<br>ARE | TRANSP<br>ORTE | 9 | 48 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 12/11/2015 | 20.879.827.683 | - | 28.055.702.548 | 984.315.006 | - | 49.919.845.237 | - | 20.000.000.000 | 69.919.845.237 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalías | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            |  |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> | <b>Versión: 4</b>                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                 |          |                           |                 |     |    |                        |            |   |   |                |               |   |                |                |             |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|-----|----|------------------------|------------|---|---|----------------|---------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 20160000<br>70001 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | CASANARE | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | EDUCACION       | 0   | 0  | SIN CONTAR             | 26/05/2016 | - | - | 18.285.201.571 | -             | - | 18.285.201.571 | -              | -           | 18.285.201.571 |
| 20130000<br>70032 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASANARE, VICHADA                                                                                                                          | CASANARE | GENSAS.A.ESP              | MINAS Y ENERGIA | 17  | 22 | CONT RATO EN EJECUCIÓN | 7/01/2014  | - | - | 34.967.441.917 | 7.000.000.000 | - | 41.967.441.917 | 40.000.000.000 | -           | 81.967.441.917 |
| 20120000<br>70008 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO INÍRIDA ETAPA 1, GUAINÍA, ORINOQUÍA                                                                                                  | GUAINÍA  | DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA  | TRANSPORTE      | 100 | 93 | TERMINADO              | 13/08/2014 | - | - | 9.351.694.983  | -             | - | 9.351.694.983  | -              | 697.565.204 | 10.049.260.187 |
| 20130000<br>70004 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA                   | GUAINÍA  | DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA  | EDUCACION       | 100 | 38 | TERMINADO              | 18/10/2013 | - | - | 1.144.681.898  | -             | - | 1.144.681.898  | -              | -           | 1.144.681.898  |
| 20130000<br>70007 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CASAS GUBERNAMENTALES PARA CORREGIMIENTOS E INSPECCIONES. DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA                                                                       | GUAINÍA  | DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA  | INTERIOR        | 44  | 46 | CONT RATO EN EJECUCIÓN | 13/03/2014 | - | - | -              | 4.499.858.425 | - | 4.499.858.425  | -              | -           | 4.499.858.425  |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                              |         |                          |                               |     |    |                            |            |   |   |               |               |   |               |   |   |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|-----|----|----------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---|---------------|
| 20130000<br>70008 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO NUEVO HORIZONTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.                                                              | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL     | 100 | 98 | TERMINADO                  | 18/10/2013 | - | - | 1.450.000.000 | -             | - | 1.450.000.000 | - | - | 1.450.000.000 |
| 20130000<br>70010 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUATRO POLIDEPORTIVOS, UBICADOS EN LOS BARRIOS LIBERTADORES, GALAN, BRISAS DEL PALMAR, COMUNIDAD INDIGENA PAUJIL, INIRIDA, GUAINIA | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | 100 | 97 | TERMINADO                  | 18/10/2013 | - | - | 2.703.167.858 | -             | - | 2.703.167.858 | - | - | 2.703.167.858 |
| 20130000<br>70039 | IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, ORINOQUÍA                                        | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL     | 0   | 0  | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | 7/01/2014  | - | - | -             | 2.000.000.000 | - | 2.000.000.000 | - | - | 2.000.000.000 |
| 20130000<br>70046 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA BARRANCO MINAS - LAGUNA COLORODA BARRANCO MINAS, GUAINÍA.                                                                                   | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | TRANSPORTE                    | 100 | 74 | TERMINADO                  | 7/01/2014  | - | - | 7.858.062.564 | -             | - | 7.858.062.564 | - | - | 7.858.062.564 |
| 20140000<br>70011 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA,                                                                                           | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | TRANSPORTE                    | 100 | 85 | TERMINADO                  | 20/01/2015 | - | - | 5.604.564.930 | -             | - | 5.604.564.930 | - | - | 5.604.564.930 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   | SEGUNDA ETAPA                                                                                                                            |         |                          |                           |     |     |                          |            |   |   |               |               |   |               |   |               |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|--------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 20140000<br>70016 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OCHO POLIDEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | EDUCACION                 | 77  | 73  | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 17/12/2014 | - | - | 8.353.231.382 | -             | - | 8.353.231.382 | - | -             | 8.353.231.382 |
| 20140000<br>70017 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA, ORINOQUÍA                   | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | EDUCACION                 | 90  | 52  | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 17/12/2014 | - | - | 4.012.640.000 | -             | - | 4.012.640.000 | - | 1.221.160.172 | 5.233.800.172 |
| 20140000<br>70019 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA                                       | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | EDUCACION                 | 100 | 100 | TERMINADO                | 17/12/2014 | - | - | 1.500.000.000 | -             | - | 1.500.000.000 | - | -             | 1.500.000.000 |
| 20140000<br>70022 | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA                                                               | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | VIVIENDA                  | 80  | 67  | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | 1.603.326.233 | -             | - | 1.603.326.233 | - | -             | 1.603.326.233 |
| 20140000<br>70023 | CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD EL PAUJIL, PUERTO ESPERANZA, REMANSO Y EL CENTRO DE                                                 | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 86  | 82  | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | -             | 6.373.194.641 | - | 6.373.194.641 | - | -             | 6.373.194.641 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|               |                                                                                                                     |         |                          |                               |     |    |                          |            |   |   |               |               |   |               |   |   |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|-----|----|--------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---|---------------|
|               | SALUD CHORROBÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA                                                                       |         |                          |                               |     |    |                          |            |   |   |               |               |   |               |   |   |               |
| 2014000070024 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | EDUCACION                     | 82  | 80 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | 7.972.214.082 | -             | - | 7.972.214.082 | - | - | 7.972.214.082 |
| 2014000070031 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA                             | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | SALUD Y PROTECCION SOCIAL     | 92  | 85 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | -             | 6.613.019.919 | - | 6.613.019.919 | - | - | 6.613.019.919 |
| 2015000070021 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INIRIDA, GUAINIA                                                       | GUAINÍA | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | EDUCACION                     | 12  | 44 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 25/08/2015 | - | - | -             | 6.284.834.639 | - | 6.284.834.639 | - | - | 6.284.834.639 |
| 2013000070013 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, ORINOQUIA                         | GUAINÍA | MUNICIPIO DE INIRIDA     | CULTURA, DEPORTE Y RECREACION | 100 | 50 | TERMINADO                | 18/10/2013 | - | - | 2.753.305.889 | -             | - | 2.753.305.889 | - | - | 2.753.305.889 |
| 2015000070015 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES EN VIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA.    | GUAINÍA | MUNICIPIO DE INIRIDA     | VIVIENDA                      | 100 | 84 | TERMINADO                | 17/06/2015 | - | - | 1.969.672.359 | -             | - | 1.969.672.359 | - | - | 1.969.672.359 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                  |          |                           |                                   |     |    |                          |            |   |   |                |                |   |                |   |                |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|-----|----|--------------------------|------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|---|----------------|----------------|
| 20120000<br>70013 | FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAUCHO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 1500 HAS NUEVAS, ASOCIADAS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD ALIMENTA GUAVIARE | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | AGRICULTURA                       | 25  | 25 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 15/05/2013 | - | - | 14.599.495.000 | -              | - | 14.599.495.000 | - | 17.697.500.000 | 32.296.995.000 |
| 20130000<br>70012 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE                                                                         | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | TRANSPORTE                        | 0   | 27 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 13/09/2013 | - | - | -              | 14.682.215.583 | - | 14.682.215.583 | - | 12.834.139.491 | 27.516.355.074 |
| 20130000<br>70040 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUÍA                           | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | EDUCACIÓN                         | 100 | 99 | CERRADO                  | 13/08/2015 | - | - | 3.238.849.075  | -              | - | 3.238.849.075  | - | 30.000.000     | 3.268.849.075  |
| 20130000<br>70047 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS INDÍGENAS EN TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUÍA                               | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 100 | 99 | TERMINADO                | 7/01/2014  | - | - | 1.229.399.624  | -              | - | 1.229.399.624  | - | -              | 1.229.399.624  |
| 20130000<br>70048 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALAMAR - EL RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE, DESDE EL K0+000 AL K70+500, EN TODO EL                      | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | TRANSPORTE                        | 97  | 88 | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 7/01/2014  | - | - | 4.000.000.000  | 12.050.000.000 | - | 16.050.000.000 | - | 7.996.598.133  | 24.046.598.133 |



|  |                                         |                   |
|--|-----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            |                   |
|  | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> | <b>Versión: 4</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |              |                                          |                                     |    |    |                                        |            |   |   |                |               |   |                |   |               |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----------------------------------------|------------|---|---|----------------|---------------|---|----------------|---|---------------|----------------|
|                   | DEPARTAMENT<br>O, GUAVIARE,<br>ORINOQUIÁ                                                                                                                                                                                      |              |                                          |                                     |    |    |                                        |            |   |   |                |               |   |                |   |               |                |
| 20130000<br>70054 | CONSTRUCCIÓN<br>DE VIVIENDA<br>NUEVA DE<br>INTERES SOCIAL<br>EN SITIO<br>PROPIO EN EL<br>DEPARTAMENT<br>O DEL<br>GUAVIARE,<br>ORINOQUIÁ                                                                                       | GUAVIAR<br>E | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>GUAVI<br>ARE | VIVIENDA                            | 26 | 58 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 7/01/2014  | - | - | 17.257.790.851 | 2.046.935.149 | - | 19.304.726.000 | - | -             | 19.304.726.000 |
| 20140000<br>70004 | CONSTRUCCIÓN<br>EN PAVIMENTO<br>RIGIDO DE VIAS<br>URBANAS EN EL<br>DEPARTAMENT<br>O DEL<br>GUAVIARE                                                                                                                           | GUAVIAR<br>E | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>GUAVI<br>ARE | TRANSP<br>ORTE                      | 40 | 66 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 23/09/2014 | - | - | 17.654.939.815 | -             | - | 17.654.939.815 | - | 8.413.809.075 | 26.068.748.890 |
| 20140000<br>70014 | CONSTRUCCIÓN<br>Y DOTACIÓN DE<br>EQUIPOS<br>BIOMEDICOS,<br>MOBILIARIO<br>HOSPITALARIO<br>DEL<br>ETNOPABELLON<br>EN LA E.S.E<br>HOSPITAL SAN<br>JOSÉ DEL<br>GUAVIARE                                                           | GUAVIAR<br>E | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>GUAVI<br>ARE | SALUD Y<br>PROTEC<br>CION<br>SOCIAL | 20 | 39 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 11/03/2015 | - | - | 2.856.360.051  | -             | - | 2.856.360.051  | - | -             | 2.856.360.051  |
| 20140000<br>70033 | FORTALECIMIEN<br>TO DE LA<br>ESTRATEGIA DE<br>ALIMENTACIÓN<br>ESCOLAR EN<br>ESTABLECIMIEN<br>TOS<br>EDUCATIVOS<br>QUE OFRECEN<br>SERVICIO DE<br>INTERNADO EN<br>LOS CUATRO<br>MUNICIPIOS DEL<br>DEPARTAMENT<br>O DE GUAVIARE. | GUAVIAR<br>E | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>GUAVI<br>ARE | EDUCACI<br>ON                       | 71 | 72 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 20/01/2015 | - | - | 11.193.689.927 | -             | - | 11.193.689.927 | - | -             | 11.193.689.927 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalías | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            |  |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> | <b>Versión: 4</b>                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                               |          |                           |                                   |    |    |                                        |            |   |   |               |               |   |               |                |               |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|----|----|----------------------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 20140000<br>70036 | CONSTRUCCIÓN DE 522 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO DE LA URBANIZACIÓN BICENTENARIO I Y II EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE                                         | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | VIVIENDA                          | 0  | 3  | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/06/2015 | - | - | 2.718.226.885 | -             | - | 2.718.226.885 | 10.389.428.958 | 2.402.888.728 | 15.510.544.571 |
| 20140000<br>70040 | CONSTRUCCIÓN DE 17 MALOKAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE                                                                                        | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | CULTURA<br>DEPORTE Y RECREACION   | 29 | 50 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/06/2015 | - | - | 2.996.730.008 | -             | - | 2.996.730.008 | -              | -             | 2.996.730.008  |
| 20150000<br>70003 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA REORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | VIVIENDA                          | 32 | 40 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/06/2015 | - | - | -             | 1.537.823.305 | - | 1.537.823.305 | -              | 196.193.000   | 1.734.016.305  |
| 20150000<br>70005 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y CALAMAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE                                          | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | 0  | 0  | SIN<br>CONT<br>RATAR                   | 17/06/2015 | - | - | -             | 2.163.337.995 | - | 2.163.337.995 | 1.931.343.102  | 104.570.834   | 4.199.251.931  |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                    |          |                                                                                           |                                    |    |    |                            |            |   |   |               |               |   |               |   |               |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 20150000<br>70010 | CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ARCHIVO DEPARTAMENTA L DEL GUAVIARE     | GUAVIARE | DEPARTAMEN TO DEL GUAVIARE                                                                | CULTURA , DEPORT E Y RECREA CION   | 29 | 47 | CONT RATAD O EN EJECU CION | 17/06/2015 | - | - | -             | 4.000.026.881 | - | 4.000.026.881 | - | -             | 4.000.026.881 |
| 20150000<br>70034 | FORTALECIMIENT O CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUÍA                                         | GUAVIARE | DEPARTAMEN TO DEL GUAVIARE                                                                | AMBIENT E Y DESARR OLO SOSTENI BLE | 0  | 0  | SIN CONT RATAR             | 16/12/2015 | - | - | -             | 524.208.000   | - | 524.208.000   | - | 12.000.000    | 536.208.000   |
| 20150000<br>70023 | CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EJE DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 115 KV (GRANADA – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE) SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE | GUAVIARE | EMPR ESA DE ENER GIA ELECT RICA DEL DEPAR TAMEN TO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. ENER GUAVIARE | MINAS Y ENERGIA                    | 0  | 47 | CONT RATAD O EN EJECU CION | 2/02/2016  | - | - | 190.086.380   | 1.304.596.138 | - | 1.494.682.518 | - | 1.000.000.000 | 2.494.682.518 |
| 20150000<br>70030 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENT O DEL META                                               | META     | DEPAR TAMEN TO DEL META                                                                   | VIVIENDA                           | 0  | 0  | SIN CONT RATAR             | 14/03/2016 | - | - | -             | 2.549.048.601 | - | 2.549.048.601 | - | -             | 2.549.048.601 |
| 20150000<br>70031 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDAS SALUDABLES, DISPERSAS EN 16 MUNICIPIOS DEL                          | META     | DEPAR TAMEN TO DEL META                                                                   | VIVIENDA                           | 0  | 0  | SIN CONT RATAR             | 14/03/2016 | - | - | 3.464.025.596 | -             | - | 3.464.025.596 | - | -             | 3.464.025.596 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalías | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                              |                                     |    |    |                                        |            |   |   |                |                |   |                |   |   |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----------------------------------------|------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|---|---|----------------|
|                   | DEPARTAMENT<br>O DEL META                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                              |                                     |    |    |                                        |            |   |   |                |                |   |                |   |   |                |
| 20150000<br>70033 | DESARROLLO<br>DE UNIDADES<br>DE ATENCIÓN<br>INTEGRAL Y<br>RECUPERACIÓN<br>NUTRICIONAL<br>PARA LA<br>PRIMERA<br>INFANCIA DEL<br>DEPARTAMENT<br>O DEL META                                                                                                                                            | META | DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>META                                                                                             | SALUD Y<br>PROTEC<br>CION<br>SOCIAL | 0  | 0  | SIN<br>CONT<br>RATAR                   | 14/03/2016 | - | - | 3.892.499.000  | -              | - | 3.892.499.000  | - | - | 3.892.499.000  |
| 20140000<br>70015 | ADQUISICIÓN<br>EQUIPOS<br>MÉDICOS PARA<br>URGENCIAS,HO<br>SPITALIZACIÓN,<br>OBSTETRICIA,<br>EXTRAMURAL,<br>LABORATORIOS<br>Y TAB DE LA<br>ESE SOLUCIÓN<br>SALUD DEL<br>DEPARTAMENT<br>O META -<br>ORINOQUÍA                                                                                         | META | EMPR<br>ESA<br>SOCIA<br>L DEL<br>ESTAD<br>O DEL<br>DEPAR<br>TAMEN<br>TO DEL<br>META<br>E.S.E.<br>"SOLU<br>CION<br>SALUD<br>" | SALUD Y<br>PROTEC<br>CION<br>SOCIAL | 89 | 91 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/06/2015 | - | - | -              | 38.055.958.008 | - | 38.055.958.008 | - | - | 38.055.958.008 |
| 20140000<br>70037 | MEJORAMIENTO<br>DE LA VIA A<br>LEJANIAS<br>K0+000 CRUCE<br>CON LA VIA A<br>MESETAS RUTA<br>65 AL CASCO<br>URBANO DE<br>LEJANIAS<br>K33+400 Y<br>MEJORAMIENTO<br>DEL RA MAL<br>ENTRE AGUAS<br>CLARAS K0+000<br>AL SECTOR EL<br>ROBLE K8+000<br>EN LOS<br>MUNICIPIOS DE<br>GRANADA Y<br>LEJANIAS META | META | INSTIT<br>UTO<br>DE<br>DESAR<br>ROLLO<br>DEL<br>META                                                                         | TRANSP<br>ORTE                      | 0  | 50 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 11/03/2015 | - | - | 50.303.746.810 | 16.671.980.040 | - | 66.975.726.850 | - | - | 66.975.726.850 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                           |        |                         |                               |     |     |                          |            |   |   |               |               |   |               |   |   |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---|---------------|
| 20120000<br>70001 | ESTUDIOS CONSULTORIA TECNICA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO VÍA MULTIMODAL DEL VAUPÉS ORINOQUÍA, VAUPÉS, MITÚ                                                                | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | TRANSPORTE                    | 100 | 72  | TERMINADO                | 1/10/2012  | - | - | -             | 825.000.000   | - | 825.000.000   | - | - | 825.000.000   |
| 20120000<br>70003 | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA CIUDADELA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, VAUPÉS, ORINOQUÍA                                                                                                           | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 100 | 100 | TERMINADO                | 1/10/2012  | - | - | 1.999.998.981 | -             | - | 1.999.998.981 | - | - | 1.999.998.981 |
| 20130000<br>70018 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS DE LAS COMUNIDADES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS                                                                                   | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | AGRICULTURA                   | 100 | 88  | TERMINADO                | 7/01/2014  | - | - | 4.574.784.767 | -             | - | 4.574.784.767 | - | - | 4.574.784.767 |
| 20140000<br>70007 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES DE YAPÚ - ACARICUARA FLORESTA - MITUSEÑO - PUERTO CASANARE (MITÚ), PIRACUARA (YAVARATE) Y MULTIÉTNICA (TARAIRA) EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | 72  | 85  | CONTINUANDO EN EJECUCIÓN | 11/03/2015 | - | - | -             | 2.266.309.319 | - | 2.266.309.319 | - | - | 2.266.309.319 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                 |        |                         |                               |    |    |                                        |            |   |   |                |               |   |                |   |               |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|----|----|----------------------------------------|------------|---|---|----------------|---------------|---|----------------|---|---------------|----------------|
| 20140000<br>70008 | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDADELA EDUCATIVA MITÚ, VAUPÉS, ORINOQUÍA | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 73 | 59 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 17/12/2014 | - | - | 13.116.568.240 | -             | - | 13.116.568.240 | - | 2.815.994.831 | 15.932.563.071 |
| 20140000<br>70009 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS                                                        | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | TRANSPORTE                    | 0  | 50 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 3/06/2015  | - | - | 15.648.254.993 | 6.000.000.000 | - | 21.648.254.993 | - | -             | 21.648.254.993 |
| 20140000<br>70010 | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA FASE DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS                                              | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 0  | 65 | CONT<br>RATAD<br>O EN<br>EJECU<br>CIÓN | 11/03/2015 | - | - | 3.295.530.099  | -             | - | 3.295.530.099  | - | -             | 3.295.530.099  |
| 20140000<br>70027 | DOTACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS, BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO PARA LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUÍA       | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL     | 0  | 0  | SIN<br>CONT<br>RATAR                   | 11/03/2015 | - | - | 5.202.555.545  | -             | - | 5.202.555.545  | - | -             | 5.202.555.545  |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                               |   |    |                          |            |   |   |                |                |   |                |   |   |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|---|----|--------------------------|------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|---|---|----------------|
| 20140000<br>70041 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BÁSICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL VAUPÉS | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 0 | 0  | CONT-RATADO EN EJECUCIÓN | 25/08/2015 | - | - | -              | 2.258.802.672  | - | 2.258.802.672  | - | - | 2.258.802.672  |
| 20150000<br>70007 | AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 1 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUÍA.                                                                                         | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 5 | 50 | CONT-RATADO EN EJECUCIÓN | 3/06/2015  | - | - | -              | 11.352.562.951 | - | 11.352.562.951 | - | - | 11.352.562.951 |
| 20150000<br>70009 | AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 2 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUÍA                                                                                          | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 0 | 49 | CONT-RATADO EN EJECUCIÓN | 3/06/2015  | - | - | 12.206.475.760 | -              | - | 12.206.475.760 | - | - | 12.206.475.760 |
| 20150000<br>70022 | AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 3 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ORINOQUÍA                                                                                           | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EDUCACIÓN                     | 0 | 47 | CONT-RATADO EN EJECUCIÓN | 25/08/2015 | - | - | 5.493.881.341  | 1.160.515.887  | - | 6.654.397.228  | - | - | 6.654.397.228  |
| 20150000<br>70029 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS                                                                                                     | VAUPÉS | DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | 0 | 0  | SIN CONT-RATAR           | 7/10/2015  | - | - | -              | 1.866.063.141  | - | 1.866.063.141  | - | - | 1.866.063.141  |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalías | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            |  |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> | <b>Versión: 4</b>                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                    |         |                           |            |     |     |                          |            |   |   |                |               |   |                |   |           |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------|---|---|----------------|---------------|---|----------------|---|-----------|----------------|
| 20120000<br>70014 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INTERNADO TRES MATAS, EN LA INSPECCION DE TRES MATAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA                           | VICHADA | DEPARTAMEN TO DEL VICHADA | EDUCACION  | 100 | 100 | TERMINADO                | 11/03/2015 | - | - | 16.323.348.116 | 432.000.000   | - | 16.755.348.116 | - | -         | 16.755.348.116 |
| 20120000<br>70019 | MEJORAMIENTO VIAL PARA TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUÍA                                                                                    | VICHADA | DEPARTAMEN TO DEL VICHADA | TRANSPORTE | 78  | 75  | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 11/03/2015 | - | - | 7.213.822.460  | 2.000.000.000 | - | 9.213.822.460  | - | -         | 9.213.822.460  |
| 20130000<br>70003 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA POBLACIÓN ESCOLARIZADA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON SERVICIO DE INTERNADO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA  | VICHADA | DEPARTAMEN TO DEL VICHADA | EDUCACION  | 100 | 99  | TERMINADO                | 13/09/2013 | - | - | 11.123.816.000 | -             | - | 11.123.816.000 | - | -         | 11.123.816.000 |
| 20130000<br>70006 | CAPITALIZACIÓN FORTALECIMIENTO FONDO EDUCATIVO MI VICHADA TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUIA                                                 | VICHADA | DEPARTAMEN TO DEL VICHADA | EDUCACION  | 70  | 0   | CONT RATADO EN EJECUCIÓN | 18/10/2013 | - | - | 3.300.000.000  | -             | - | 3.300.000.000  | - | -         | 3.300.000.000  |
| 20130000<br>70014 | CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEL DEPARTAMENTO | VICHADA | DEPARTAMEN TO DEL VICHADA | VIVIENDA   | 0   | 0   | SIN CONT RATAR           | 16/12/2015 | - | - | 1.814.275.937  | 3.000.000.000 | - | 4.814.275.937  | - | 4.000.000 | 4.818.275.937  |



|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalíos | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                   |         |                          |             |     |     |                         |            |   |   |               |               |   |               |   |            |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|-----|-----|-------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---|------------|---------------|
|                   | O DE VICHADA                                                                                                                                                                                      |         |                          |             |     |     |                         |            |   |   |               |               |   |               |   |            |               |
| 20130000<br>70020 | IMPLEMENTACIÓN DE 650 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUÍA                                         | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | TRABAJO     | 100 | 100 | TERMINADO               | 7/01/2014  | - | - | -             | 4.503.345.000 | - | 4.503.345.000 | - | -          | 4.503.345.000 |
| 20130000<br>70023 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL PARA CAMPESINOS EN TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUÍA                                                                        | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | AGRICULTURA | 61  | 70  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 23/09/2014 | - | - | 4.150.000.000 | 1.200.000.000 | - | 5.350.000.000 | - | 95.000.000 | 5.445.000.000 |
| 20130000<br>70050 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO META ENTRE LA INSPECCION DE BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DETRINIDAD (CASANARE) Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA (VICHADA) | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | TRANSPORTE  | 0   | 0   | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | 1.041.809.238 | 1.041.809.238 | - | 2.083.618.476 | - | -          | 2.083.618.476 |

|                                                                                                                  |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sistema General de Regalías | <b>OCAD REGION DEL LLANO</b>            |  |
|                                 | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> | <b>Versión: 4</b>                                                                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |         |                          |           |     |    |                         |            |   |   |               |                |   |                |   |   |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----|----|-------------------------|------------|---|---|---------------|----------------|---|----------------|---|---|----------------|
| 20140000<br>70005 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES, URBANO MARGINALES Y URBANAS DE LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA                                                        | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | EDUCACION | 100 | 73 | TERMINADO               | 16/12/2015 | - | - | 4.373.053.284 | 874.239.039    | - | 5.247.292.323  | - | - | 5.247.292.323  |
| 20140000<br>70021 | FORTALECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES USUARIOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADO EN ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | EDUCACION | 59  | 71 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 20/01/2015 | - | - | 8.906.423.882 | 10.152.285.615 | - | 19.058.709.497 | - | - | 19.058.709.497 |
| 20140000<br>70034 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE PTO CARREÑO Y LA PRIMAVERA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA                                                                                   | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | INTERIOR  | 0   | 0  | SIN CONTRATAR           | 16/12/2015 | - | - | -             | 722.339.690    | - | 722.339.690    | - | - | 722.339.690    |
| 20140000<br>70046 | DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INTERNADO TRES MATAS, EN LA INSPECCIÓN DE TRES MATAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA                                                                                             | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | EDUCACION | 47  | 50 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 17/06/2015 | - | - | 4.430.338.586 | -              | - | 4.430.338.586  | - | - | 4.430.338.586  |


|                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | OCAD REGION DEL LLANO            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                                                                                                        | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                          |         |                          |             |    |    |                         |            |                |   |                 |                 |   |                 |                |                 |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|----|----|-------------------------|------------|----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 20150000<br>70008 | IMPLEMENTACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA EN EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE LA CADENA PECUARIA BOVINA EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA | VICHADA | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | AGRICULTURA | 51 | 69 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 17/06/2015 | -              | - | 2.454.819.580   | -               | - | 2.454.819.580   | -              | -               | 2.454.819.580   |
|                   |                                                                                                                                          |         |                          |             |    |    |                         |            | 30.342.640.222 | - | 537.264.412.600 | 179.905.329.132 | - | 747.512.381.954 | 52.372.677.750 | 109.351.466.520 | 909.236.526.223 |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>OCAD REGION DEL LLANO</b></p> <p><b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b></p> | <br><b>Versión: 4</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N° DE PROYECTOS APROBADOS  
VIGENCIAS 2012 - 30/07/2016


| DEPT.    | N° PROJ. APROBADOS |
|----------|--------------------|
| ARAUCA   | 8                  |
| CASANARE | 7                  |
| GUAVIARE | 16                 |
| VICHADA  | 13                 |
| META     | 5                  |
| VAUPES   | 13                 |
| GUAINIA  | 18                 |
| TOTAL    | 80                 |



| Rótulos de fila      | Valores           |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | Suma de FCR 60    | Suma de FDR       |
| ARAUCA               | \$ 73.831         | \$                |
| CASANARE             | \$ 144.892        | \$ 8.893          |
| GUAINIA              | \$ 56.277         | \$ 25.771         |
| GUAVIARE             | \$ 77.936         | \$ 38.309         |
| META                 | \$ 57.660         | \$ 57.277         |
| VAUPES               | \$ 61.538         | \$ 25.729         |
| VICHADA              | \$ 65.132         | \$ 23.926         |
| <b>Total general</b> | <b>\$ 537.264</b> | <b>\$ 179.905</b> |


|                                                                                   |                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OCAD REGION DEL LLANO                   | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                   | <b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b> |                                                                                                          |

INVERSION FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60% Y  
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE LOS  
DEPARTAMENTOS OCAD REGION LLANO




|                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | OCAD REGION DEL LLANO            | <br><b>Versión: 4</b> |
|                                                                                                                                                                        | Rendición de Cuentas de los OCAD |                                                                                                          |

### AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS APROVADOS POR DEPARTAMENTO



### AVANCES FISICO Y FINANCIERO DEL TOTAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN OCAD REGION LLANO



|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>OCAD REGION DEL LLANO</b></p> <p><b>Rendición de Cuentas de los OCAD</b></p> |  <p><b>Versión: 4</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## REGION DEL LLANO

### NUESTROS DEPARTAMENTOS

