



Fecha de Corte : Abril 15 de 2017

Relación de proyectos Aprobados y/o Cargados a GESPROY-SGR

Fecha:									DETALLE FUENTES SGR					TOTAL					VALOR TOTAL PROYECTO
NOMBRE OCAD	ENTIDAD EJECUTORA	SECTOR	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIER	ESTADO	FECHA APROBACI	DIRECTAS	FCR_40	FCR_60	FDR	FCTEI	VALOR SGR	VALOR NACIÓN	VALOR OTROS			
1	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2012000070006	RESTAURACIÓN ECOLOGIA PARTICIPATIVA COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, FAUNISTICOS Y FLORISTICOS EN LAS AREAS EN LAS AREAS DEINFLUENCIA COSTADO ORIENTAL PARQUE NACIONAL EL COCUY DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100	96	PARA CIERRE	01/10/2012	-	-	1.163.995.155	-	-	1.163.995.155	51.905.690	-	1.215.900.845	
2	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	JUSTICIA Y DEL DERECHO	2012000070010	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL MENOR INFRACOR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ORINOQUIA	100	69	TERMINADO	01/10/2012	-	-	6.500.000.000	-	-	6.500.000.000	-	2.169.372.065	8.669.372.065	
3	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2013000070024	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE RÍO CASANARE EN LOS SITIOS DENOMINADOS CASERO Y PUENTE SAN SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100	80	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	16/12/2015	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	8.997.464.671	10.997.464.671	
4	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	VIVIENDA	2013000070045	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ETAPA I	64	61	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	27/12/2016	9.462.812.539	-	12.415.178.334	-	-	21.877.990.873	-	24.204.471.444	46.082.462.317	
5	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	EDUCACION	2013000070055	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100	98	TERMINADO	07/01/2014	-	-	11.593.066.870	-	-	11.593.066.870	-	-	11.593.066.870	
6	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	EDUCACION	2015000070001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 2015	100	99	TERMINADO	11/03/2015	-	-	7.997.738.619	-	-	7.997.738.619	-	-	7.997.738.619	
7	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	EDUCACION	2015000070025	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	78	62	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11/09/2015	-	-	7.616.528.480	-	-	7.616.528.480	-	-	7.616.528.480	
8	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	TRANSPORTE	2015000070035	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100	87	TERMINADO	16/12/2015	-	-	12.648.188.373	-	-	12.648.188.373	-	-	12.648.188.373	
9	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	EDUCACION	2016000070009	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	80	48	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	18/08/2016	-	-	8.895.948.319	-	-	8.895.948.319	-	1.741.732.704	10.637.681.023	
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	EDUCACION	2016000070028	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0	0	SIN CONTRATAR	01/02/2017	-	-	24.619.603.163	-	-	24.619.603.163	-	-	24.619.603.163	
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	TRANSPORTE	2012000070018	AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFÁLTICA SABANALARGA - LA YE - PORVENIR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUIA	100	92	TERMINADO	07/01/2014	-	-	31.212.331.433	-	-	31.212.331.433	-	-	31.212.331.433	
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2013000070001	CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE YOPAL DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUIA	93	92	TERMINADO	20/01/2015	-	-	9.035.513.941	-	-	9.035.513.941	-	1.950.814.023	10.986.327.964	
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	TRANSPORTE	2014000070025	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA YOPAL-EL ALGARROBO - OROQUE, SECTOR QUEBRADASECA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA	100	95	TERMINADO	11/03/2015	-	-	23.335.518.517	-	-	23.335.518.517	-	-	23.335.518.517	
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	TRANSPORTE	2014000070026	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RÍO CASANARE Y DOS TRAMOS DE VÍA PARA COMUNICAR LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE.	100	29	TERMINADO	20/01/2015	-	-	-	908.704.250	-	908.704.250	-	-	908.704.250	

Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	TRANSPORTE	2015000070014	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA CENTRAL DE CASANARE. ETAPA 1 SECTOR SOCEAGRO - VEREDA LA ESMERALDA. MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y TAURAMENA. DEPARTAMENTO DE CASANARE. ORINOQUIA	73	56	CONTRATADO EN EJECUCION	28/12/2016	20.879.827.683	-	28.055.702.548	984.315.006	-	49.919.845.237	-	38.666.439.483	88.586.284.720
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	EDUCACION	2016000070001	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	83	50	CONTRATADO EN EJECUCION	03/06/2016	-	-	18.285.201.571	-	-	18.285.201.571	-	-	18.285.201.571
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	EDUCACION	2016000070024	APOYO DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA ESTUDIANTES CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	0	0	SIN CONTRATAR	01/02/2017	-	-	17.374.680.639	-	-	17.374.680.639	-	-	17.374.680.639
Región Del Llano	GENSA S.A. ESP	MINAS Y ENERGIA	2013000070032	CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASANARE, VICHADA	20	30	CONTRATADO EN EJECUCION	07/01/2014	-	-	34.967.441.917	7.000.000.000	-	41.967.441.917	40.000.000.000	-	81.967.441.917
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	TRANSPORTE	2012000070008	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO INIRIDA ETAPA 1. GUAINIA. ORINOQUIA	100	100	TERMINADO	13/08/2014	-	-	9.351.694.983	-	-	9.351.694.983	-	697.565.204	10.049.260.187
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2013000070004	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS AMBIENTES ESCOLARES DE LA INFRAE DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	100	38	TERMINADO	18/10/2013	-	-	1.144.681.898	-	-	1.144.681.898	-	-	1.144.681.898
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	INTERIOR	2013000070007	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CASAS GUBERNAMENTALES PARA CORREGIMIENTOS E INSPECCIONES. DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	76	90	CONTRATADO EN EJECUCION	13/03/2014	-	-	-	3.752.191.057	-	3.752.191.057	-	70.535.400	3.822.726.457
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2013000070008	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO NUEVO HORIZONTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.	100	98	TERMINADO	18/10/2013	-	-	1.450.000.000	-	-	1.450.000.000	-	-	1.450.000.000
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2013000070010	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUATRO POLIDEPORTIVOS, UBICADOS EN LOS BARRIOS LIBERTADORES, GALAN, BRISAS DEL PALMAR, CUMUNIDAD INDIGENA PAUJIL, INIRIDA, GUAINIA	100	97	TERMINADO	18/10/2013	-	-	2.703.167.858	-	-	2.703.167.858	-	-	2.703.167.858
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2013000070039	IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA, ORINOQUIA	94	88	CONTRATADO EN EJECUCION	07/01/2014	-	-	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	TRANSPORTE	2013000070046	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA BARRANCO MINAS - LAGUNA COLORODA BARRANCO MINAS, GUAINIA.	100	86	TERMINADO	07/01/2014	-	-	7.858.062.564	-	-	7.858.062.564	-	-	7.858.062.564
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	TRANSPORTE	2014000070011	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA, SEGUNDA ETAPA	100	99	TERMINADO	20/01/2015	-	-	5.604.564.930	-	-	5.604.564.930	-	-	5.604.564.930
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2014000070016	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OCHO POLIDEPORTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA.	100	99	TERMINADO	17/12/2014	-	-	8.353.231.382	-	-	8.353.231.382	-	-	8.353.231.382
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2014000070017	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, ORINOQUIA	100	67	TERMINADO	02/09/2016	-	-	4.012.640.000	-	-	4.012.640.000	-	1.965.867.813	5.978.507.813
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2014000070019	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	100	100	CERRADO	17/12/2014	-	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	VIVIENDA	2014000070022	CONSTRUCCION DE ANDEDES EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA	100	87	TERMINADO	20/01/2015	-	-	1.603.326.233	-	-	1.603.326.233	-	-	1.603.326.233
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2014000070023	CONSTRUCCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD EL PAUJIL, PUERTO ESPERANZA, REMANSO Y EL CENTRO DE SALUD CHORROBÓCÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA	92	94	CONTRATADO EN EJECUCION	18/08/2016	-	-	-	7.520.752.606	-	7.520.752.606	-	-	7.520.752.606
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2014000070024	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y POLIDEPORTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA - GUAINIA	100	100	TERMINADO	20/01/2015	-	-	7.972.214.082	-	-	7.972.214.082	-	-	7.972.214.082
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2014000070031	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	98	94	CONTRATADO EN EJECUCION	18/08/2016	-	-	-	7.628.582.985	-	7.628.582.985	-	-	7.628.582.985

#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2015000070021	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INIRIDA, GUAINIA	76	84	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	25/08/2015	-	-	-	6.284.834.639	-	6.284.834.639	-	-	6.284.834.639
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2016000070005	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DE GUAINIA	66	58	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	02/08/2016	-	-	2.612.932.700	-	-	2.612.932.700	-	-	2.612.932.700
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2016000070011	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS LIBERTADORES, EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA	14	49	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	02/09/2016	-	-	5.890.205.343	-	-	5.890.205.343	-	-	5.890.205.343
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2016000070012	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA-FASE I	0	0	SIN CONTRATAR	27/12/2016	-	-	3.604.936.246	3.483.839.050	-	7.088.775.296	-	4.444.000.000	11.532.775.296
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	EDUCACION	2016000070022	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DE GUAINIA 2017.	0	0	SIN CONTRATAR	01/02/2017	-	-	3.721.958.705	-	-	3.721.958.705	-	-	3.721.958.705
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	VIVIENDA	2016000070023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TRADICIONAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE PAUJIL, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA	0	0	SIN CONTRATAR	21/03/2017	-	-	1.381.144.672	-	-	1.381.144.672	-	-	1.381.144.672
#	Región Del Llano	MUNICIPIO DE INIRIDA	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2013000070013	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, ORINOQUIA	100	97	TERMINADO	18/10/2013	-	-	2.753.305.889	-	-	2.753.305.889	-	-	2.753.305.889
#	Región Del Llano	MUNICIPIO DE INIRIDA	VIVIENDA	2015000070015	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES EN VIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA.	100	100	TERMINADO	17/06/2015	-	-	1.969.672.359	-	-	1.969.672.359	-	-	1.969.672.359
#	Región Del Llano	MUNICIPIO DE INIRIDA	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2016000070017	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN ESCENARIO RECREEO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA	0	0	SIN CONTRATAR	23/02/2017	1.000.000.000	800.114.220	5.000.000.000	-	-	6.800.114.220	-	-	6.800.114.220
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	AGRICULTURA	2012000070013	FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAUCHO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 1500 HAS NUEVAS, ASOCIADAS CON EL COMPONENTE DE SEGURIDAD ALIMENTA GUAVIARE	24	57	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	15/05/2013	-	-	7.203.145.777	-	-	7.203.145.777	-	8.848.750.000	16.051.895.777
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	2013000070012	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	51	54	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13/09/2013	-	-	-	14.682.215.583	-	14.682.215.583	-	12.834.139.491	27.516.355.074
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	EDUCACION	2013000070040	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUIA	100	99	CERRADO	13/08/2015	-	-	3.238.849.075	-	-	3.238.849.075	-	30.000.000	3.268.849.075
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	2013000070047	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y COMUNITARIOS INDIGENAS EN TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUIA	100	99	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	07/01/2014	-	-	1.229.399.624	-	-	1.229.399.624	-	-	1.229.399.624
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	2013000070048	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALAMAR - EL RETORNO - SAN JOSE DEL GUAVIARE, DESDE EL K0+00 AL K70+500, EN TODO EL DEPARTAMENTO, GUAVIARE, ORINOQUIA	100	97	TERMINADO	07/01/2014	-	-	4.000.000.000	12.050.000.000	-	16.050.000.000	-	7.996.598.133	24.046.598.133
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	VIVIENDA	2013000070054	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, ORINOQUIA	94	83	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	07/01/2014	-	-	17.257.790.851	2.046.935.149	-	19.304.726.000	-	-	19.304.726.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	2014000070004	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	100	68	TERMINADO	23/09/2014	-	-	17.654.939.815	-	-	17.654.939.815	-	8.413.809.075	26.068.748.890
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2014000070014	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO DEL ETNOPABELLON EN LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	63	76	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11/03/2015	-	-	2.856.360.051	-	-	2.856.360.051	-	-	2.856.360.051
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	EDUCACION	2014000070033	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN SERVICIO DE INTERVADO EN LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE.	80	92	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	20/01/2015	-	-	11.193.689.927	2.238.737.985	-	13.432.427.912	-	1.181.339.607	14.613.767.519
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	VIVIENDA	2014000070036	CONSTRUCCIÓN DE 522 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO DE LA URBANIZACIÓN BICENTENARIO I Y II EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE	21	19	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	17/06/2015	-	-	2.718.226.885	-	-	2.718.226.885	10.389.428.958	2.402.888.728	15.510.544.571
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2014000070040	CONSTRUCCIÓN DE 17 MALOKAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	74	88	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	17/06/2015	-	-	2.996.730.008	-	-	2.996.730.008	-	-	2.996.730.008

Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	VIVIENDA	2015000070003	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA REORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	63	69	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	17/06/2015	-	-	-	1.537.823.305	-	1.537.823.305	-	196.193.000	1.734.016.305
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	2015000070005	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y CALAMAR, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	0	SIN CONTRAT AR	17/06/2015	-	-	-	2.163.337.995	-	2.163.337.995	1.931.343.102	104.570.834	4.199.251.931
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2015000070010	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ARCHIVO DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE	70	76	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	17/06/2015	-	-	554.062.990	4.000.026.881	-	4.554.089.871	-	-	4.554.089.871
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2015000070034	FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN JOSE DEL GUAVIARE, GUAVIARE, ORINOQUIA	0	0	SIN CONTRAT AR	16/12/2015	-	-	-	524.208.000	-	524.208.000	-	12.000.000	536.208.000
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	2016000070003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE, EL RETORNO Y CALAMAR EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, ORINOQUIA	15	82	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	02/09/2016	-	-	13.999.716.269	-	-	13.999.716.269	-	-	13.999.716.269
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	DEFENSA	2016000070004	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	0	0	SIN CONTRAT AR	01/02/2017	-	-	-	3.034.750.000	-	3.034.750.000	-	-	3.034.750.000
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	2016000070008	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NIÑOS Y NIÑAS CON SENTIDOS DE PAZ - CONSEPAZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	0	SIN CONTRAT AR	07/12/2016	-	-	3.859.615.431	-	-	3.859.615.431	-	190.239.001	4.049.854.432
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	AGRICULTURA	2016000070020	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INDIGENAS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 300 CHAGRAS EN LA ORINOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, MUNICIPIOS DE CALAMAR Y MIRAFLORES	0	0	SIN CONTRAT AR	01/02/2017	-	-	-	4.629.096.731	-	4.629.096.731	-	263.212.950	4.892.309.681
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	EDUCACION	2016000070021	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON OFERTA DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	0	SIN CONTRAT AR	01/02/2017	-	-	13.993.869.814	-	-	13.993.869.814	-	-	13.993.869.814
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	TRANSPORTE	2016000070030	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR Y MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, ORINOQUIA	0	0	SIN CONTRAT AR	01/02/2017	-	-	9.620.396.588	5.328.207.117	-	14.948.603.705	-	-	14.948.603.705
Región Del Llano	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. ENERGUAVIARE	MINAS Y ENERGIA	2015000070023	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EJE DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 KV (GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE) SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE	21	47	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	02/02/2016	-	-	190.086.380	1.304.596.138	-	1.494.682.518	-	1.000.000.000	2.494.682.518
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL META	VIVIENDA	2015000070030	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS DISPERSAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	0	0	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	14/03/2016	-	-	-	2.549.048.601	-	2.549.048.601	-	-	2.549.048.601
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL META	VIVIENDA	2015000070031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDAS SALUDABLES, DISPERSAS EN 16 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	0	0	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	14/03/2016	-	-	3.464.025.596	-	-	3.464.025.596	-	-	3.464.025.596
Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL META	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2015000070033	DESARROLLO DE UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL PARA LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META	38	20	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	11/03/2016	-	-	3.892.499.000	-	-	3.892.499.000	-	-	3.892.499.000
Región Del Llano	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCION SALUD"	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2014000070015	ADQUISICIÓN EQUIPOS MÉDICOS PARA URGENCIAS,HOSPITALIZACIÓN, OBSTETRICIA, EXTRAMURAL, LABORATORIOS Y TAB DE LA ESE SOLUCIÓN SALUD DEL DEPARTAMENTO META - ORINOQUIA	98	94	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	17/06/2015	-	-	-	38.055.958.008	-	38.055.958.008	-	-	38.055.958.008
Región Del Llano	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META	TRANSPORTE	2014000070037	MEJORAMIENTO DE LA VIA A LEJANIAS KV+000 CRUCE CON LA VIA A MESETAS RUTA 65 AL CASCO URBANO DE LEJANIAS K33+400 Y MEJORAMIENTO DEL RA MAL ENTRE AGUAS CLARAS KV+000 AL SECTOR EL ROBLE KV+000 EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA Y LEJANIAS META	80	90	CONTRAT ADO EN EJECUCI ÓN	11/03/2015	-	-	50.303.746.810	16.671.980.040	-	66.975.726.850	-	-	66.975.726.850

#	Región Del Llano	SIN EJECUTOR DESIGNADO	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	2016000070002	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL META	0	0	SIN MIGRAR		-	-	13.343.962.560	-	-	13.343.962.560	-	-	13.343.962.560
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	TRANSPORTE	2012000070001	ESTUDIOS CONSULTORIA TECNICA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO VIA MULTIMODAL DEL VAUPES ORINOQUIA, VAUPÉS, MITÚ	100	72	TERMINADO	01/10/2012	-	-	-	825.000.000	-	825.000.000	-	-	825.000.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2012000070003	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA CIUDADELA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, VAUPÉS, ORINOQUIA	100	100	CERRADO	01/10/2012	-	-	1.999.998.981	-	-	1.999.998.981	-	-	1.999.998.981
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	AGRICULTURA	2013000070018	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS DE LAS COMUNIDADES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	100	88	TERMINADO	07/01/2014	-	-	4.574.784.767	-	-	4.574.784.767	-	-	4.574.784.767
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2014000070007	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES DE YAPU - ACARICUARA FLORESTA - MITUSEÑO - PUERTO CASANARE (MITÚ), PIRACUARA (YAVARATE) Y MULTITETNICA (TARAIRA) EN EL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	100	100	TERMINADO	11/03/2015	-	-	-	2.266.309.319	-	2.266.309.319	-	-	2.266.309.319
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2014000070008	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDADELA EDUCATIVA MITÚ, VAUPÉS, ORINOQUIA	0	77	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	17/12/2014	-	-	13.116.568.240	-	-	13.116.568.240	2.815.994.831	-	15.932.563.071
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	TRANSPORTE	2014000070009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES	39	50	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	03/06/2015	-	-	15.648.254.993	6.000.000.000	-	21.648.254.993	-	-	21.648.254.993
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	2014000070010	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA FASE DEL MALECÓN TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS	99	95	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	11/03/2015	-	-	3.295.530.099	-	-	3.295.530.099	-	-	3.295.530.099
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2014000070027	DOTACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS, BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO PARA LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO, VAUPÉS, ORINOQUIA	0	0	SIN CONTRATAR	11/03/2015	-	-	5.202.555.545	-	-	5.202.555.545	-	-	5.202.555.545
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2014000070041	IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS BÁSICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL VAUPÉS	89	47	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	25/08/2015	-	-	-	2.258.802.672	-	2.258.802.672	-	-	2.258.802.672
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2015000070007	AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 1 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUIA.	71	83	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	03/06/2015	-	-	-	11.352.562.951	-	11.352.562.951	-	-	11.352.562.951
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2015000070009	AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 2 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, ORINOQUIA	59	75	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	03/06/2015	-	-	12.206.475.760	-	-	12.206.475.760	-	-	12.206.475.760
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	EDUCACION	2015000070022	AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL ETAPA 3 DEL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS ORINOQUIA	53	77	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	25/08/2015	-	-	5.493.881.341	1.160.515.887	-	6.654.397.228	-	-	6.654.397.228
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2015000070029	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	0	0	SIN CONTRATAR	07/10/2015	-	-	-	1.866.063.141	-	1.866.063.141	-	-	1.866.063.141
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	TRANSPORTE	2016000070016	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS	0	0	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	07/12/2016	-	-	13.533.300.000	-	-	13.533.300.000	-	-	13.533.300.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2012000070014	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INTERNADO TRES MATAS, EN LA INSPECCION DE TRES MATAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA	100	100	CERRADO	15/05/2013	-	-	16.323.348.116	432.000.000	-	16.755.348.116	-	-	16.755.348.116
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TRANSPORTE	2012000070019	MEJORAMIENTO VIAL PARA TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUIA	93	80	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	18/10/2013	-	-	7.213.822.460	2.000.000.000	-	9.213.822.460	-	-	9.213.822.460
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2013000070003	ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA POBLACIÓN ESCOLARIZADA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON SERVICIO DE INTERNADO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA	100	99	CERRADO	13/09/2013	-	-	11.123.816.000	-	-	11.123.816.000	-	-	11.123.816.000

#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2013000070006	CAPITALIZACIÓN FORTALECIMIENTO FONDO EDUCATIVO MI VICHADA TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUIA	79	0	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	18/10/2013	-	-	3.300.000.000	-	-	3.300.000.000	-	-	3.300.000.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	VIVIENDA	2013000070014	CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA	0	0	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	13/03/2014	-	-	1.814.275.937	3.000.000.000	-	4.814.275.937	-	4.000.000	4.818.275.937
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TRABAJO	2013000070020	IMPLEMENTACIÓN DE 650 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUIA	100	100	CERRADO	07/01/2014	-	-	-	4.503.345.000	-	4.503.345.000	-	-	4.503.345.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	AGRICULTURA	2013000070023	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL PARA CAMPESINOS EN TODO EL DEPARTAMENTO, VICHADA, ORINOQUIA	68	70	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	23/09/2014	-	-	4.150.000.000	1.200.000.000	-	5.350.000.000	-	95.000.000	5.445.000.000
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TRANSPORTE	2013000070050	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO META ENTRE LA INSPECCION DE BOCAS DEL PAITO MUNICIPIO DETRINIDAD (CASANARE) Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA (VICHADA)	60	49	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	20/01/2015	-	-	1.041.809.238	1.041.809.238	-	2.083.618.476	-	-	2.083.618.476
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2014000070005	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES, URBANO MARGINALES Y URBANAS DE LOS CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA	100	100	TERMINADO	17/12/2014	-	-	4.373.053.284	874.239.039	-	5.247.292.323	-	-	5.247.292.323
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2014000070021	FORTALECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES USUARIOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADO EN ZONAS URBANO MARGINALES Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO	90	93	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	20/01/2015	-	-	8.906.423.882	10.152.285.615	-	19.058.709.497	-	1.265.086.775	20.323.796.272
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	INTERIOR	2014000070034	FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE PTO CARREÑO Y LA PRIMAVERA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA	0	0	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	16/12/2015	-	-	-	722.339.690	-	722.339.690	-	-	722.339.690
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2014000070046	DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO INTERNADO TRES MATAS, EN LA INSPECCION DE TRES MATAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA	100	100	CERRADO	17/06/2015	-	-	4.430.338.586	-	-	4.430.338.586	-	-	4.430.338.586
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	AGRICULTURA	2015000070008	IMPLEMENTACIÓN DE LA BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE LA CADENA PECUARIA BOVINA EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA	68	97	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	17/06/2015	-	-	2.454.819.580	-	-	2.454.819.580	-	-	2.454.819.580
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2016000070006	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO.	0	0	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	02/09/2016	-	-	2.000.000.000	1.468.995.288	-	3.468.995.288	-	-	3.468.995.288
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2016000070007	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO	0	0	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	28/10/2016	-	-	2.957.104.376	2.957.104.376	-	5.914.208.752	-	-	5.914.208.752
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TRANSPORTE	2016000070015	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO Y CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA - ORINOQUIA	0	0	SIN CONTRATAR	27/12/2016	-	-	11.999.997.610	-	-	11.999.997.610	-	3.758.041.317	15.758.038.927
#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	EDUCACION	2016000070018	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDA A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INTERNADOS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA Y CUMARIBO DEPARTAMENTO DE VICHADA	0	0	SIN CONTRATAR	07/12/2016	-	-	6.000.000.000	3.682.993.252	-	9.682.993.252	-	-	9.682.993.252

#	Región Del Llano	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	TRANSPORTE	2016000070019	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA RUTA 4013 LA PRIMAVERA-LA VENTUROSA SECTOR FIN PAVIMENTO - ACCESO A LA VUELTA MALA Y RUTA 4012 INICIO ACCESO A SANTA ROSALIA-LA PRIMAVERA SECTOR K0+000- K17+780 MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA VICHADA	0	0	SIN CONTRAT AR	27/12/2016	-	-	2.134.394.019	5.365.593.437	-	7.499.987.456	-	3.967.494.221	11.467.481.677
---	------------------	--------------------------	------------	---------------	--	---	---	----------------------	------------	---	---	---------------	---------------	---	---------------	---	---------------	----------------